

岱山县燕窝山客运中心工程

初

验

报

告

整理单位：舟山市广泰建设监理有限公司

2023年4月13日

岱山县燕窝山客运中心工程

初验会议纪要

工程名称：岱山县燕窝山客运中心工程

会议时间：2023年4月13日

会议地点：工地会议室

会议人员：详见会议签到表

参加单位：

建设单位：浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司

设计单位：中交第三航务工程勘察设计院有限公司

勘察单位：中交第三航务工程勘察设计院有限公司

监理单位：舟山市广泰建设监理有限公司

施工单位：浙江省二建建设集团有限公司

本工程总建筑面积 31943.11 平方米，地上二层，地下一层。基础结构形式：采用旋挖灌注桩和冲击灌注桩基础，总桩数 380 根。地下室底板混凝土强度等级为 C40，混凝土抗渗等级为 P8；基础砖墙采用 MU15 混凝土普通砖，M10 预拌砂浆砌筑。建筑结构安全等级为一级，正常使用设计年限为 50 年，建筑结构抗震设防烈度为 7 度，框架抗震等级为二级，楼梯间框架梁、柱为一级。

本次会议对岱山县燕窝山客运中心工程进行初验。验收分二块，一是查验施工资料，二是查验施工现场。具体情况如下：

1. 查阅施工资料
2. 施工现场由建设单位阮嘉磊部长、设计单位束晖院长、勘察单位段存俊、监理单位邱红宽、施工单位赵昊等人员进行现场查验发现部分问题；
3. 现场检查后情况汇总

土建部分：

- 1、外立面防水涂料施工之前墙面未清理干净；
- 2、地下室及二层墙体下脚受渗水及受潮影响涂料脱落起壳；
- 3、弱电机房吊顶上口亚克力板铺设缝隙未打胶；

安装部分：

- 1、部分疏散指示标识安装错误，高度不统一。地下室桥架及应急照明、烟感等脱落需修补；
- 2、室内明露消防及排水金属立管未刷漆，未做护墩。二楼及部分功能用房喷淋头未安装到位，部分装饰盖脱落；
- 3、室内空调管橡塑保温未做硬壳保护；

资料部分：

土建资料基本齐全，水电资料基本齐全。

综合上述验收情况：本工程施工严格按设计、施工验收规范要求
进行控制与管理，所有分项（检验批）工程、子分部、分部工程质量
符合设计及施工验收规范要求。质量控制资料完整，实体检测结果合
格，施工中未发现违反强制性条文情况，施工过程正常。各参建单位
一致同意初验合格。

建设单位（章）：



设计单位（章）：



施工单位（章）：



监理单位（章）：



勘察单位（章）：



2023年4月13日

会议纪要签到表

工程名称	德江县燕窝洞客运站工程		
会议名称	工程初步	地点	工地会议室
主持人		时间	
议 题			
参 加 单 位 人 员	参 加 单 位	职 务 或 职 称	参 加 人 员 (签 名)
	德江公路局		李德明
	中交三航院		朱心亭
	中交三航院		李 斌
	中交三航院		段存俊
	浙江二建		赵 杰
	浙江二建		袁 杰
	浙江二建		翁海良
	德江公路局		李 斌
	德江公路局		李 斌
	— . . . —		王 斌
附	(会议议程内容及附页情况说明)		

本表供设计图纸会审，工程协调会等通用。
 本表视参加会议单位及人员情况一式多份。

工程竣工报告

工程名称：岱山县燕窝山客运中心项目

工程地点	岱山县燕窝山	结构类型	框架结构
建设单位	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	建筑层数	地上二层，地下一层
设计单位	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	开工日期	2021年04月02日
施工单位	浙江省二建建设集团有限公司	竣工日期	2023年4月13日
勘察单位	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	监理单位	舟山市广泰工程管理有限公司

(建设单位) 浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司

本单位确认：

- 一、完成工程设计和合同约定的各项施工内容。
- 二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完成。
- 三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到合格标准(见附件工程竣工质量检查报告)。
- 四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。
- 五、已签署工程质量保修书。
- 六、其它

本单位认为工程已具备竣工验收条件，请你单位办理相关手续，按有关规定组织竣工验收。

施工单位(盖章)



项目经理(签名):

李士贵

法人代表(签名):



总监/建设单位项目负责人(签名):



2023年4月13日

说明：1、本表附：工程竣工质量检查报告。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。