

岱山县2021年政府投资项目年度计划表

单位: 万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
	合计					4801078	864374	672749	30101	5592	92831	544225			
	实施类项目					3480062	858518	473487	9350	2190	91631	370316			
	县教育局					10025	4200	5825	4200	350	0	1275			
1	东沙中学校建工程二期	续建	拆除7号平房及阶梯教室、初中教学楼、图书楼、实验室等共1731平方米；新建教学楼4081平方米，艺体楼（含连廊）3112平方米及绿化景观等相关附属工程。	东沙镇	2020.11- 2021.12	3375	800	2575	2000			575	完工	县教育局	
2	岱山实验学校科创楼及校园北面改造	续建	新建1幢科创楼，建筑面积约4000平方米，设置星空探索、智能机器人、STME课程专用室、海洋世界、心里世界、科学启蒙、人机对话、创新物理化学生物实验室、航模室、车模室、乐高房、农艺房、鲁班房、多媒体教室等，以及食堂、校园北面综合改造等。	高亭镇	2020.11- 2021.12	2000	500	1500	1200			300	完工	县教育局	
3	大衢中学艺体馆	续建	新建艺体馆一幢及排水、电气等相关配套设施，总建筑面积约1248平方米。	衢山镇	2020.12- 2021.9	650	300	350		350			完工	县教育局	
4	城西幼儿园	续建	新建幼儿园园舍以及室外游乐场等附属配套设施，总建筑面积为5225.57平方米（其中地上建筑面积5026.42平方米，地下建筑面积199.15平方米）。项目建成后办学规模为12个班级。项目总用地面积9.56亩。	高亭镇	2020.6- 2021.5	4000	2600	1400	1000			400	完工	县教育局	
	县公安局					3177	2197	980	0	0	0	980			
5	岱山县公安局衢山派出所及交警大队衢山中队业务技术用房建设项目	续建	新建公安大楼、交警用房、备勤楼各一幢，总建筑面积5688平方米，其中公安大楼建筑面积3345平方米，交警楼建筑面积1160平方米，备勤楼建筑面积1183平方米，总用地面积24.9亩。	衢山镇	2018.4- 2021.12	3177	2197	980				980	完工	县公安局	
	县自然资源和规划局					15858	11490	3981	2500	100	0	1381			
6	森林岱山建设	续建	建设彩色健康森林2.5万亩，建成三个省级森林城镇，打造美丽森林村庄十个，铺设绿色生态廊道100公里，营造平原休闲片林1000亩。	岱山县	2017.1- 2021.12	13000	10400	2600	2500	100			建设彩色健康森林3000亩，新增国土绿化面积1840亩，创建省级森林城镇1个，一村万树示范村1个，新造林1700亩以上	县自然资源和规划局	各有关乡镇、有关单位配合
7	废弃矿山治理续建项目（二）	续建	岱山县南峰山钟家山废弃矿山生态环境治理工程、岱山县岱西镇双合社区南大山东侧废弃矿山生态环境治理工程、岱山县东沙镇拷门水产公司宕口边坡生态环境治理工程、岱山县东沙镇桥头社区新道头宕口边坡生态环境治理工程、岱山县太平洋矿业有限公司青黑村西北侧废弃宕口生态环境治理工程、岱山县东沙镇小岙养猪场废弃宕口边坡生态环境治理项目、岱山县秀山乡秀南村箬跳岭岭墩边坡复绿项目、岱山县长涂镇娘杨线道路（K4+210~340）边坡生态环境治理工程、岱山县岱西镇岱山殡仪馆南侧废弃矿山生态环境治理工程。	东沙镇、岱西镇、岱东镇、长涂镇、秀山乡	2019.1- 2022.12	2858	1090	1381				1381	完成工程量90%	县自然资源和规划局	县筑地公司实施
	县住建局					3529988	840631	490857	7382	2101	91631	389743			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
8	岱山县污水处理厂扩建工程	续建	包括两个厂区，分别是预处理厂区和综合处理厂区。海洋生物产业园区工业废水经预处理厂区处理后进入综合处理厂区继续处理。污水预处理厂区工程规模4000m ³ /d，综合处理厂区工程规模30000m ³ /d。其中综合处理厂区中新扩建工程规模20000m ³ /d，现有污水厂提标改造工程规模10000m ³ /d，总用地面积68.2亩。	开发区	2020.11- 2021.12	32126	12000	10000				10000	完工	县住建局	
9	东海郊野公园	续建	在岱东北部打造集亲子、健身、休闲、野趣于一体的综合性郊野公园，核心区块面积400亩。	岱东镇	2020.3- 2021.9	10000	3000	7000				7000	建成东海郊野公园核心区	县住建局	申报2021年专项债4000万元由城投实施
10	岱山县安澜阁装修项目	续建	对安澜阁建筑进行内部装修，地上6层，装修面积1083平方米，地下1层设备房，装修面积约900平方米，并结合周边环境进行主体夜景打造。	高亭镇	2020.8- 2021.6	883	283	600				600	完工	县住建局	由城投实施
11	岱山垃圾中转站项目	续建	垃圾中转站生活垃圾转运站300吨每日，大件垃圾处理15吨每日，园林垃圾处理2吨每日，渗滤液处理站50吨每日，总用地面积36亩。	东沙镇	2020.12- 2022.10	8800	1000	5000				5000	完成工程量60%	县住建局	申报2021年专项债3000万元由城投实施
12	智慧停车项目	续建	对城区14个停车场及约1400个停车位进行智慧化改造。	高亭镇	2020.3- 2021.12	1600	600	1000				1000	完工	县住建局	由城投实施
13	高亭城区小区污水零直排二期	续建	对城区共计44个小区进行污水零直排改造，其中二期主要针对半岛城市花园、太阳城等22个小区，并对一期工程进行补漏。	高亭镇	2020.3- 2021.10	3000	3000						完工	县住建局	2020年度专项债券3000万元由城投实施
14	顺峰家园二期	续建	建造6幢地上11层住宅楼、物管用房、设备用房、配套商业用房以及相应围墙、道路、绿化、给排水等配套工程。总建筑面积4.27万平方米，总用地面积24.9亩。	高亭镇	2018.11- 2021.12	28331	19700	8631			8631		完工	县住建局	由城投实施
15	山外地块住宅小区项目	续建	建造13幢高层住宅，总建筑面积约223411.8平方米，总用地面积95.3亩。	高亭镇	2019.12- 2022.10	166151	57500	35000			35000		完成总工程量70%	县住建局	由城投实施
16	东海地块住宅小区项目	续建	新建11幢高层住宅和1幢8层办公楼，总建筑面积约12万平方米，总用地面积55.7亩。	高亭镇	2019.6- 2022.12	84286	49500	26000			26000		完成总工程量60%	县住建局	由城投实施
17	原技校地块住宅小区项目	续建	新建11幢高层建筑，总建筑面积15.03万平方米，总用地面积67亩。	高亭镇	2018.12- 2021.8	101978	81978	20000			20000		完工	县住建局	由城投实施
18	原技校地块西侧道路工程	续建	北起山脚下，南至环城北路。工程设计长度为182米。12米宽断面。	高亭镇	2020.6- 2021.8	400	80	320				320	完工	县住建局	由城投实施
19	2020年-2022年农村生活污水设施第三方运维	续建	农村生活污水改造受益户数约4万户，分散式污水处理设施约180座，岱东、岱西、长涂、东沙共4个污水处理厂。	东沙镇、岱西镇、岱东镇、长涂镇	2020.1- 2022.12	1800	600	600	600				完成年度计划	县住建局	采购及第三方服务
20	仙洲桥城市山海地标提升工程	新建	对仙洲桥进行提升改造。	高亭镇	2021.1- 2021.6	1600		1600				1600	完工	县住建局	由城投实施
	县交通运输局					775771	541409	163383	0	0	0	163383			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
21	宁波舟山港主通道（舟岱大桥）四标段	续建	K19+975-K28+660，全长8.685公里。	岱西镇	2017.9- 2021.12	162305	154235	8070				8070	完工	县交通运输局	宁波舟山港主通道项目工程建设指挥部实施
22	526国道岱山段改建工程	续建	新建岱西镇双合至高亭镇江南一级公路一条，主线长23.638公里，支线一长1.44公里，支线二长4.794公里。	岱山县	2018.1- 2022.12	446000	306000	100000				100000	完成岱西至南峰段工程，启动城区段围填工程	县交通运输局	PPP项目，城区填海段投资约4亿，2022年完工
23	岱山县燕窝山陆岛交通码头及防波堤工程	续建	新建3000吨级车渡泊位2个，1000吨级客运泊位2个，以及相关附属工程。新建防波堤1条，长约650米。	东沙镇	2018.12- 2021.8	68494	51792	16702				16702	完工	县交通运输局	PPP项目 由交投实施
24	岱山县燕窝山客运中心工程	续建	新建客运中心大楼（地上2层、地下1层），主要包括综合大厅、首末公交站、商业配套以及其他设备用房等设施，总建筑面积约3万平方米。	东沙镇	2020.12- 2022.10	21862	4000	10000				10000	工程主体完工	县交通运输局	由交投实施
25	岱山交通集散中心（一期）	续建	新建集散中心一座，建设面积约1万平方米，用地面积约240亩。	岱西镇	2020.12- 2022.2	15000	10000	3000				3000	基本完工	县交通运输局	由交投实施
26	岱山县鹿栏晴沙景区配套工程（岱山上船跳至大嘴头至鹿栏晴沙绿道工程）	续建	新建岱东上船跳，环绕北峰山大渚头至鹿栏晴沙景区道路。包含一条主线和一条支线，主线全长7.028公里，按四级公路技术标准设计，支线全长1.869公里，按自行车道设计。	岱东镇	2020.12- 2021.12	12036	6000	6036				6036	完工	县交通运输局	申报2021年专项债3600万元 由交投实施
27	岱山县大皎山交通码头改扩建工程	续建	对原大皎山码头改扩建成500吨级客运码头。	高亭镇	2020.10- 2021.12	1382	782	600				600	完工	县交通运输局	2020年度专项债券600万元 由交投实施
28	浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程	续建	1、衢山西长沙至里高涂至外泥螺山公路（K3+033-K6+125）：新建二级公路一条，长约3公里。2、岱山县衢山环岛西线潮头门至小黄沙公路：起点位于潮头门区域的东邦船厂南侧，终点至小黄沙区域的深水嘴。路线全长6.916km，其中新建3.927km，改建2.989km，采用二级公路标准设计。3、衢山货运码头后方物流配套工程：建设用地40亩，建设冷链物流、油品贸易、海事服务等仓储物流基地。	衢山镇	2020.12- 2023.10	35717	6400	12800				12800	1、衢山西长沙至里高涂至外泥螺山公路（K3+033-K6+125）：完成50%工程量。2、岱山县衢山环岛西线潮头门至小黄沙公路：完成部分政策处理工作及路基工程50%工程量。3、衢山货运码头后方物流配套工程：完成工程土地收储及前期工作	县交通运输局	申报2021年专项债12800万元 由交投实施
29	衢山岛万良客运码头	续建	新建500总吨级客运泊位1个及相应配套设施。	衢山镇	2020.11- 2021.12	3875	2200	1675				1675	完工	县交通运输局	由交投实施
30	秀山环岛公路（海岙至九子段）工程	新建	工程起点位于海兰线，终点接现状双九线，路线全长约2.16km，其中设隧道373m，采用三级公路技术标准设计。	秀山乡	2021.2- 2022.8	9100		4500				4500	完成隧道工程50%，完成路基工程50%	县交通运输局	由交投实施
31	岱山县2021年度农村公路路灯安装提升工程	新建	在高东线（摩星-宫门段）安装路灯95盏。在黄护线新装路灯61盏。	岱山县	2021.1- 2021.6	490		490	490				完工	县交通运输局	
32	客运站场和灯塔博物馆品质提升工程	新建	兰山客运码头、新区汽车站、竹屿码头、灯塔博物馆、1号泵站灯塔建筑物建筑主体景观提升工程。	高亭镇、秀山乡	2021.1- 2021.7	1373		1373				1373	完工	县交通运输局	由交投实施
	县疏港公路建管中心					2412	460	1952	0	0	0	1952			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
33	官山岛通村道路工程	续建	新建官山岛通村道路，全长1670米。其中官山大桥至盘水岙段公路长775米，盘水岙至东岙老海塘沿海混凝土栈桥一座，长895米。	高亭镇	2020.1- 2021.12	1412	260	1152				1152	完工	县疏港公路建管中心	高亭镇配合
34	秀山大桥永久航标工程	续建	秀山大桥航标建设。	秀山乡	2020.1- 2021.12	1000	200	800				800	完工	县疏港公路建管中心	
县农业农村局						25462	7311	17851	1560	1740	0	14551			
35	岱山县水系连通及水资源综合利用工程	续建	新建6.26公里山体截洪沟、综合治理7.02公里河道、铺设5.9公里水库联网管道和新建1座强排泵站。	岱山县	2020.11- 2021.12	10000	3000	7000	500			6500	完工	县农业农村局	
36	岱山县防洪排涝泵站工程	续建	新建西南海塘配套闸站，泵站设计流量5m³/s；东沙海塘配套闸站，泵站设计流量5m³/s；后沙洋海塘配套闸站，泵站设计流量4m³/s；北峰海塘配套闸站，泵站设计流量7.5m³/s；东岙海塘配套闸站，泵站设计流量5m³/s；栲门海塘配套闸站，泵站设计流量5m³/s；乌岩头海塘配套闸站，泵站设计流量5m³/s；秀东海塘配套闸站，泵站设计流量5m³/s；秀南海塘配套闸站，泵站设计流量5m³/s。	岱山县	2020.9- 2021.12	8667	2311	6356				6356	完工	县农业农村局	
37	舟山市海塘加固工程-岱山项目	续建	加固秀北-小欢喜、鹿栈、渔耕碗、樟套、大欢喜等5条海塘，总长1949m。	秀山乡、衢山镇	2019.1- 2021.12	3497	2000	1497		380		1117	完工	县农业农村局	
38	岱山县绿源海水淡化改造工程	新建	对绿源海水淡化厂高亭及长涂两个车间的反渗透膜、能回装置等设备进行提升改造，水处理能力均为5000吨/日。	岱山县	2021.3- 2021.9	777		777	600			177	完工	县农业农村局	
39	水库山塘除险加固工程	新建	实施高亭镇大岙、长岙、岱东镇王家岙、周家岙、秀山乡鲍家岭等5座水库除险加固工程，实施岱东镇西岙山塘综合整治工程。	高亭镇、秀山乡、岱东镇	2021.1- 2022.12	2521		2221	460	1360		401	高亭镇长岙水库开工建设，其余工程完工	县农业农村局	高亭镇、岱东镇、秀山乡配合
县文广旅体局						18530	7000	9330	0	0	0	9330			
40	县城旅游配套服务设施提升工程（海岛公园提升工程）	续建	1、磨心谷（矿坑公园）提升工程：项目总规模约12万平方米，改造徐福广场及周边建筑，新建生态停车场，特色步行道，观光电梯，人工瀑布、观景平台等。2、秀山湿地公园提升工程：项目总规模约6万平方米，新建游客服务中心，无动力游乐设施、水上游乐项目及泥上运动活动项目。3、双合石壁景区提升工程：项目总规模约16万平方米，景区南入口改造、景区内栈道改造提升、新建景区内景观小品，新增游客服务中心，新增停车位，地质安全整治等。	高亭镇、东沙镇、岱西镇、岱东镇	2020.6- 2022.6	10000	3000	4800				4800	1、磨心谷（矿坑公园）提升工程完工2、秀山湿地公园提升工程完成50%工程量。3、双合石壁景区提升工程完工	县文广旅体局	由交投实施
41	岱山县全民健身中心	续建	新建室内游泳馆、羽毛球场、乒乓球场，室外笼式网球场及附属绿化工程，建筑面积7900平方米，总用地11.8亩。	高亭镇	2020.9- 2021.12	8530	4000	4530				4530	完工	县文广旅体局	县交投实施
县美丽渔港指挥部						14000	6000	8000	0	0	0	8000			
42	美丽渔港起止点生态修复工程（牛轭山观海艺术公园）	新建	拆除牛轭岛原有人为建造废弃设施，并对地形、生态、植被进行修复，新增人行天桥、景观雕塑、观景平台等。	高亭镇	2021.7- 2021.12	14000	6000	8000				8000	完成建设	美丽渔港指挥部	美丽渔港指挥部实施，综合执法局配合

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
	县卫健局					68910	7000	13000	0	0	0	13000			
43	岱山第一人民医院迁建项目	续建	建筑面积80120平方米，床位600张，实现三乙标准，占地80亩。	双峰新城	2020.3- 2024.12	68910	7000	13000				13000	主体开工建设	县卫健局	申报2021年专项债13000万元
	县海洋与渔业局					47000	20000	13000	0	0	0	13000			
44	岱山县渔港经济区蟹文化产业园	续建	新建50年一遇海堤1168米；新建3座500吨级物流码头，共计3个泊位；完成园区塘渣回填约50万吨，新建园区集散中心A、B大楼，下设地下室，新建3座加工区及水、电、停车、围墙、绿化等园区配套基础设施建设。	开发区	2019.4- 2022.12	47000	20000	13000				13000	建成园区集散中心大楼主体工程、码头和海堤提升加固等工程	县海洋与渔业局	
	岱山经济开发区					69807	18500	38872	0	0	0	38872			
45	岱山经济开发区新材料产业园污水厂工程一期	续建	新建新材料产业园污水厂，土建规模1万m ³ /d，设备安装规模0.5万m ³ /d。建筑面积2418.45m ² （不含构筑物），用地面积32.337亩。	开发区	2020.6- 2021.12	14872	3000	11872				11872	完工	岱山经济开发区	由开投实施
46	岱山新材料产业园基础设施提升工程	续建	开展园区北环大道建设；实施海丰至浪仇线公路工程；打造园区景观节点；开展园区场地平整；提升改造公共码头；园区污水管网建设；实施东沙汽船配小镇整体提升；新建新材料产业技术智控中心等项目。	开发区	2020.9- 2022.9	34000	14000	14600				14600	海丰至浪仇线公路工程、园区管网工程完成80%；技术智控中心完成主体结构，附属工程完成50%；其余子工程完工	岱山经济开发区	申报2021年专项债9600万元由开投实施
47	新材料产业技术创新中心	续建	建设5层技术创新中心，建筑面积约3.2万平方米，用地面积约30亩。	开发区	2020.12- 2022.10	20935	1500	12400				12400	建成创研中心、智控中心主体工程	岱山经济开发区	由开投实施
	舟山石化园区投资发展有限公司					1948719	0	62414	0	0	0	62414			
48	舟山绿色石化基地围填海工程	续建	新建围堤12.85km，填海形成陆地总面积17.35km ² ，其中西区填海成陆面积8.65km ² 、新建海堤4755m；东区填海成陆面积8.70km ² 、新建海堤8097m。项目用海总面积1876.0232hm ² ，占用岸线27.322km。	鱼山	2015.6- 2021.12	1908047		47414				47414	完工	舟山石化园区投资发展有限公司	
49	舟山绿色石化基地导流堤项目	新建	新建南北两条长度均为5公里的促淤堤。	鱼山	2021.1- 2022.12	40672		15000				15000	部分工程完工	舟山石化园区投资发展有限公司	
	高亭镇					11350	385	4350	0	0	2000	2350			
50	岱山县高亭镇板井潭BJT-02地块安置小区项目	新建	新建2栋8层住宅，2栋11层住宅，总用地面积为20.8亩。	高亭镇	2021.6- 2023.12	11000	385	4000			2000	2000	完成30%工程量	高亭镇	
51	高亭镇村级便民服务中心	续建	新建便民服务中心，总建筑面积812.5平方米，总用地面积5.2亩。	高亭镇	2021.1- 2021.12	350		350				350	完工	高亭镇	
	岱西镇					2300	800	1500	0	0	0	1500			
52	双合石头记文旅综合体项目	续建	双合古建筑修复、大岙古村道沿线综合改造、建（构）筑物修整、文化礼堂改造、星级厕所建设、垃圾箱安装、排水系统改造、三线整治、民宿区改造、游客服务中心改造等。	岱西镇	2020.6- 2021.12	2300	800	1500				1500	完工	岱西镇	
	衢山镇					23923	2525	11435	0	0	0	11435			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
53	衢山镇渔港经济区道路管网工程（一期）	续建	新建衢山渔港经济区范围内5条道路、3条道路管线及1条河道，主要建设内容为路基工程、路面工程、给排水工程、管线综合、新建河道工程、新建强排闸门工程、交通工程及附属工程等。	衢山镇	2020.10- 2021.12	9935	2500	7435				7435	完工	衢山镇	申报2021年专项债5000万元 舟山市岱山县大衢渔港开发有限公司实施
54	岱山县水资源优化联调工程——衢山片一期供水管网改造工程	新建	本工程针对衢山镇现有未改造管网进行管道改造工程，共需铺DN300管3.5km，DN150管0.5km，DN100管6.5km，DN50管51.0km，DN40管21.0km，DN25管16.0km，DN20管40.0km，总计改造管网长度138.5km。	衢山镇	2021.4- 2023.12	3002		2000				2000	完成50%工程量	衢山镇	申报2021年专项债2000万元
55	衢山镇环境提升工程	新建	主要内容包括打造观音山旅游景点及基础设施、法华禅院提升改造、最美公路及周边景点打造。	衢山镇	2021.9- 2023.12	10985.65	25	2000				2000	开工建设	衢山镇	
	储备甲类项目					881690	5856	185949	20751	1402	1200	162596			
	县海防与口岸办					760	0	380	0	361	0	19			
56	岱山2021年海防执勤道路路面改造项目	储备甲类	改造岱西镇、长涂镇、秀山乡、衢山镇区域内的5条海防道路，总长约9.9公里。	岱山县	2021.1- 2022.12	760		380		361		19	完成50%工程量	县海防与口岸办	岱西镇、长涂镇、秀山乡、衢山镇实施
	县消防救援大队					200	0	200	200	0	0	0			
57	县消防救援大队场地维修提升项目	储备甲类	县消防救援大队1层3层4层进行维修提升。	高亭镇	2021.5- 2021.12	200		200	200				完工	县消防救援大队	
	县发改局					100	0	100	100	0	0	0			
58	岱山县“十四五”能源规划编制	储备甲类	岱山县“十四五”能源规划编制。	岱山县	2021.1- 2021.12	71		71	71				完成	县发改局	
59	岱山县社会信用体系建设配套支撑服务项目	储备甲类	岱山县社会信用体系建设项目。	岱山县	2021.1- 2020.12	29		29	29				完成	县发改局	
	县教育局					39000	0	4000	3300	0	0	700			
60	双峰新城校区建设	储备甲类	位于技校东侧，新建1所13班规模的一级幼儿园标准幼儿园，地上建筑面积约6000平方米；新建1所36班规模的九年一贯制学校，地上建筑面积约31000平方米（包括约600人宿舍）。总用地约75亩，地下智慧接送系统建筑面积约7000平方米。	双峰新城	2021.8- 2022.12	31000		2000	1300			700	开工建设	县教育局	安排前期资金80万元
61	高亭中心小学综合改造	储备甲类	办学规模扩大到36班，征用学校东面约9亩土地，新建一幢艺体楼，一幢教学楼，一幢综合楼，建筑面积约22000平方米，以及校园综合改造等。	高亭镇	2021.8- 2022.7	8000		2000	2000				完成主体工程的30%	县教育局	安排前期资金40万元
	县公安局					156	0	156	156	0	0	0			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
62	武警中队维修改造项目	储备甲类	训练馆、攀登楼新建和老旧营房维修。	岱东镇	2021.3- 2021.6	156		156	156				完工	县公安局	由武警中队实施
	县民政局					15500	0	1500	300	0	0	1200			
63	岱山县康养联合体项目	储备甲类	项目位于高亭镇南峰广华颐养院旁，对县社会福利院进行迁建，打造1个县级康养联合体，新增床位数350张左右，建筑面积近16000m²。	高亭镇	2021.12- 2024.6	14000		1000				1000	项目进场施工	县民政局	安排前期资金80万元
64	岱山县殡仪服务中心改扩建工程	储备甲类	总建筑面积1500平方米，对原殡仪服务中心进行改扩建，新增住宿、守灵服务等功能。另对一期火化设施、园林绿化等进行改造，占地面积10亩左右。	岱西镇	2021.6- 2022.12	1500		500	300			200	完成服务楼主体结构	县民政局	安排前期资金50万元
	县自然资源和规划局					4770	0	3320	176	0	0	3144			
65	地质灾害治理新建项目	储备甲类	衢山岛高涂村小茶园凉亭下方边坡、衢山镇打水村网场东侧边坡、高亭镇闸口公墓边坡等3处地质灾害治理工程。	高亭镇、衢山镇	2021.1- 2022.12	420		270	176			94	完成工程量70%	县自然资源和规划局	
66	废弃矿山治理新建项目	储备甲类	秀山乡常石集团东侧虞家开山宕口、衢山镇罗家岙里峙坑石矿、衢山镇小渔耕碗码头宕口、浙江东方港口开发有限公司衢山镇枫藤嘴废弃矿山治理项目。县筑地公司：东沙镇杨家岙宕口治理项目。	秀山乡、衢山镇、东沙镇	2021.1- 2023.12	4350		3050				3050	完成70%工程量	县自然资源和规划局	秀山乡、衢山镇、县筑地公司实施
	县住建局					83605	0	43105	3450	0	0	39655			
67	2021年环境整治工程	储备甲类	零星环境整治，城市节点建设，城区局部点位改造，提升城区公共环境品质。	岱山县	2021.1- 2021.12	500		500	500				完工	县住建局	日常维护项目
68	岱山县2021年老旧小区改造工程	储备甲类	对全县130幢老旧住宅实施改造。	高亭镇	2021.1- 2021.12	18000		18000				18000	完工	县住建局	申报2021年专项债900万元由城投实施
69	高亭城区公厕提升工程	储备甲类	完成城区5个点位的公厕提升。	高亭镇	2021.1- 2021.12	350		350	350				完工	县住建局	
70	2021年农村生活污水运维标准化提升改造	储备甲类	全县农村生活污水运维终端标准化提升改造。	岱山县	2021.1- 2021.12	500		500	500				完工	县住建局	根据现有排查情况，总投资约需2000万元，分3-4年逐年提升分年度立项
71	2021年专项规划经费	储备甲类	高亭城区步行、自行车交通系统专项规划，海绵城市专项规划，绿道网专项规划，老旧小区改造“十四五”规划及部分预留资金。	高亭镇	2021.1- 2021.12	550		550				550	完成年度计划	县住建局	规划设计类项目由城投出资
72	岱山县双峰片区基础设施配套工程（一期）	储备甲类	局部区块路网地基处理，综合管网铺设，雨污水处理设施建设。	双峰新城	2021.3- 2025.12	30000		800	600			200	完成可行性研究	县住建局	规划设计类项目安排前期资金200万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
73	2021年交通治堵建设	储备甲类	交通应急治堵工程建设及宣传等。	岱山县	2021.1- 2021.12	200		200	200				完成年度计划	县住建局	日常维护项目
74	危房管理治理改造经费	储备甲类	蓬莱路18号、小门弄2-6号危房治理，C级危房动态观测费用，日常应急避险。	高亭镇	2021.1- 2021.12	800		800	800				完工	县住建局	
75	物业小区创城经费	储备甲类	对我县物业小区和非物业居民小区物业管理水平进行提升。	高亭镇	2021.1- 2021.12	1000		1000	500			500	完工	县住建局	
76	银河湾人才公寓装修及设施设备采购	储备甲类	对108套，建筑面积共5120平方米人才公寓进行室内装修及电器、家具等采购。	高亭镇	2021.6- 2021.12	1000		1000				1000	完工	县住建局	设备采购项目，由城投实施，住建局配合
77	蓬莱森林公园（二期）	储备甲类	项目位于磨盘山，通过对约109公顷山体进行规划设计，以游线串联地标，将自然与文化、景观相结合，打造成为岱山的生态纽带和城市中央公园。	高亭镇	2021.1- 2022.12	9000		4000				4000	完成坟墓拆迁，安澜阁周边绿化工程，开始南岙片区及水塘改造，完成上述区域工程量60%	县住建局	由城投实施，住建局配合
78	城市口袋公园、城市转角、城市绿道建设	储备甲类	打造若干城市口袋公园、转角公园。	高亭镇	2021.1- 2022.12	5000		2000				2000	完成三个城市口袋公园、城市转角景观，编制城市绿岛规划	县住建局	由城投实施，住建局配合
79	2021年老城区道路白改黑项目	储备甲类	对沿长河路横向康嘉路、蓬莱路、康健路、和谐路进行改造提升，主要改造内容为车行道白改黑，人行道局部翻新。	高亭镇	2021.1- 2022.12	3500		1500				1500	完成40%工程量	县住建局	由城投实施，住建局配合
80	兰秀大道改建工程	储备甲类	星河路至飞舟路段，长度1100米，宽度34米（含红线外），建设内容：道路改建，店招店牌升级改造，城市家具，景观提升等。	高亭镇	2021.8- 2021.12	5000		5000				5000	完工	县住建局	由城投实施，住建局配合
81	衢山大道（环城北路路口至黄官泥岙段）改建工程	储备甲类	改建全长约1.5公里，含管网铺设，路面改建，周边景观提升。	高亭镇	2021.1- 2021.12	2500		2500				2500	完工	县住建局	由城投实施，住建局配合
82	2021年城区排涝能力提升工程	储备甲类	易涝点位整治（港龙大酒店点位）、江南大桥三角绿地海绵改造、智能化管控建设前期。	高亭镇	2021.1- 2021.12	1000		1000				1000	完工	县住建局	由城投实施，住建局配合
83	长河路景观配套工程	储备甲类	在长河路品质二次提升的基础上对长河路沿线景观进行提升，包括对河道两侧绿化、沿线人行道城市家具整体更新、多杆合一、桥面节点打造等。	高亭镇	2021.1- 2021.6	1500		1500				1500	完工	县住建局	由城投实施，住建局配合

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
84	顺峰家园南侧道路工程	储备甲类	东起顺福路，西至白峰路，长度约310米，宽度12米。	高亭镇	2021.1- 2021.6	705		705				705	与顺峰家园同步完成	县住建局	由城投实施，住建局配合
85	2021年度管网维护工程	储备甲类	梳理城区管网缺陷点位，进行老城区管网CCTV检测及非开挖修复。	高亭镇	2021.1- 2022.12	1000		400				400	完成工程量40%	县住建局	由城投实施，住建局配合
86	城区停车场新增工程	储备甲类	环城北线停车场增加车位60个，闸口（顺峰家园南侧）停车场，增加车位80个。	高亭镇	2021.1- 2021.6	500		500				500	完工	县住建局	由城投实施
87	衢山大道东侧城市空间提升工程	储备甲类	对衢山大道沿线东侧建筑的城市空间进行梳理，融入城市家具、绿化景观、慢行步道等功能。总改造长度约1100米，改造宽度约15米。	高亭镇	2021-2022	1000		300				300	完成30%工程量	县住建局	由城投实施
县交通运输局						42035	500	8835	730	340	1200	6565			
88	岱山高亭至石化小区至双峰新城公路工程	储备甲类	新建高亭至石化小区至双峰新城一级公路一条，总长约5公里，其中新建磨心山隧道2.2公里。	高亭镇	2021-2023	68066		200				200	开工建设	县交通运输局	安排前期资金200万元
89	全县农村公路大中修工程	储备甲类	农村公路大中修16.6公里。	岱山县	2021.1- 2021.12	820		820	480	340			完工	县交通运输局	
90	岱山县综合交通立体网规划编制	储备甲类	编制县综合交通立体网规划。	岱山县	2021.1- 2021.6	160		160				160	完工	县交通运输局	规划设计类项目
91	2021年岱山县公路提升改造工程	储备甲类	提升改造县内公路约2公里。	岱山县	2021.1- 2021.12	250		250	250				完工	县交通运输局	
92	岱山县中心渔港避风区砼构件浇筑填海工程	储备甲类	江南中心渔港批而未填面积2.8476公顷。	高亭镇	2021.1- 2022.12	5500		2500				2500	完成50%工程量	县交通运输局	由交投实施
93	岱山县衢山潮头门至下洞礁至沙龙段公路工程	储备甲类	新建衢山潮头门至下洞礁至沙龙三级公路一条，路线长7公里，设计车速30公里/小时。	衢山镇	2021.1- 2023.10	25000		100				100	开展前期研究	县交通运输局	由交投实施
94	岱山长涂大浦口码头提升改造工程	储备甲类	码头趸船更换改造及公交站点配套附属设施建设。	长涂镇	2021.1- 2021.12	600		600				600	完工	县交通运输局	由交投实施
95	交投绿色环保沥青拌合楼及配套项目（衢山）	储备甲类	新建拌合楼及配套项目，建设管理房300平方，新建钢结构1500平方米，水电配套、场地建设、购置机械设备，占地面积约10亩。	衢山镇	2021.1- 2021.12	1195	500	695				695	完工	县交通运输局	由交投实施

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
96	客滚船采购项目	储备甲类	新购载客300余人，载车30余辆的82米客滚船1艘。	高亭镇	2021.1- 2022.12	6000		1200			1200		完成年度任务	县交通运输局	采购及第三方 服务 由交投实施
97	县邮政快递分拣中心	储备甲类	新建县邮政快递分拣中心，初步选址在岱东开发区靠近磨心山隧道出口处，占地面积20亩。	高亭镇	2021.1- 2022.12	1000		1000				1000	完工	县交通运输局	
98	水陆公共服务提升项目	储备甲类	新建候车亭15个；7辆出租车更新改造；采购10辆电动公交车；安检仪安装图像识别系统、码头疏浚、各客运站码头设施维修、各站监控增设及维修；新建摩托车检测线（土建、搭建钢结构、购置检测设备）。	岱山县	2021.1- 2021.12	1510		1510				1510	完工	县交通运输局	采购及第三方 服务 由交投实施
县疏港公路建管中心						1856	656	1200	0	0	0	1200			
99	青山大桥前期研究	储备甲类	路线全长9.096公里，全线设特大桥3734m/1座，桥梁主跨采用单跨1570米钢箱梁悬索桥；大桥1865m/3座，中桥90m/1座，隧道2770米/4座；公路等级为双向四车道一级公路；设计速度为100公里/小时；车辆荷载等级为公路—I级；路基宽度26.0米。	高亭镇	2020.1- 2021.12	1406	656	750				750	完成	县疏港公路建管 中心	县交通运输局 配合
100	官山大桥主缆、吊索等 关键设施更新	储备甲类	官山大桥主缆、吊索等关键设施更新。	高亭镇、秀 山乡	2021.1- 2021.12	450		450				450	完工	县疏港公路建管 中心	
县农业农村局						107293	0	6093	1014	379	0	4700			
101	岱山县水文补短板实施 方案	储备甲类	新建高亭长河水文站1座，改建河道水库30处。	岱山县	2021.1- 2021.12	208		208	114	94			完工	县农业农村局	
102	秸秆收储能力提升建设 工程	储备甲类	新建1个全县秸秆收储加工中心，新建彩钢厂棚收储中心800平方，场地平整，池子开挖，入口、围墙等基础设施建设，采购秸秆粉碎机、包装机等若干机械设备和包装袋，秸秆配方设计及秸秆回收运行等。	高亭镇	2020.12- 2021.03	285		285		285			完工	县农业农村局	
103	岱山县磨心水库扩容及 河库联网工程	储备甲类	磨心下水库加高扩容、15公里双峰新城水系建设、10.35公里水库联网、6.3公里河道治理、10.25公里截洪沟、40公里供水管道改造等。	岱山县	2021.6- 2025.12	81000		1600	900			700	启动磨心水库扩容 工程	县农业农村局	安排前期资金 500万元
104	岱山本岛新水厂一期4万 吨/日供水工程	储备甲类	新建水厂1座，一期4万吨/日，敷设管道20公里。	高亭镇	2021.10- 2023.12	25800		4000				4000	开工建设	县农业农村局	由岱山自来水 有限公司实施
县文广旅体局						41000	0	2000	800	0	0	1200			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
105	图书馆文化客厅	储备甲类	项目位于高亭镇长河路126号文化广场西侧2-4层，内部装修面积3000平方米。	高亭镇	2021.1- 2021.12	1000		1000	800			200	完工	县文广旅体局	
106	双峰新城体育中心	储备甲类	位于双峰新城A4地块，占地70.5亩。谋划建设羽毛球场、篮球场、网球场、排球场、乒乓球、门球场、笼式足球场、智慧健身步道、壁球馆、儿童乐园等以及地下车库、人防设施以及小型商业配套设施的智慧体育商业综合体。	双峰新城	2021.12- 2025.12	40000		1000				1000	完成概念性规划设计，开工建设室外体育场地设施	县文广旅体局	安排前期资金200万元由交投实施
县综合行政执法局						4290	0	4290	3290	0	0	1000			
107	创城基础设施建设	储备甲类	分类果壳箱更新及封闭式垃圾箱设置项目；市政设施修补；三车三乱管理；流浪犬整治；隔离栏安装；人行道路面修复；公园广场等其他公共设施建设。	高亭镇	2021.1- 2021.12	1000		1000	1000				完工	县综合行政执法局	
108	高亭城区道路市政设施提档升级项目	储备甲类	对市政道路复合井盖更换成铸铁井盖，树孔、人行道及部分路灯电缆、消防栓整体更换修复。	高亭镇	2021.1- 2021.12	2000		2000	1000			1000	完工	县综合行政执法局	
109	岱山县生活垃圾卫生填埋场临时封场项目	储备甲类	对现有约2万平方米生活垃圾卫生填埋库区进行膜覆盖，渗滤液处理站污水处理罐体、管道更新维护；填埋场监测井设置及监测，渗滤液出水在线监测设施及运维。	东沙镇	2021.1- 2021.7	290		290	290				完工	县综合行政执法局	
110	岱山县城区生活垃圾分类“两网融合”运营服务项目	储备甲类	引进运营企业，在城区20个小区实施居民小区“撤桶并点”，形成人工回收站、智能回收箱、小区内生活垃圾收运及流动回收站四合一模式。建立城镇生活垃圾精准分类服务“垃圾分类+资源回收”两网融合体系。	高亭镇	2021.1- 2021.12	1000		1000	1000				完工	县综合行政执法局	
县美丽渔港指挥部						162228	1100	33600	0	0	0	33600			
111	江南段护岸综合整治工程	储备甲类	新建护岸578米，修整蒲门水道南侧水下坡面580米。	高亭镇	2021.3- 2022.12	10528	800	6000				6000	完成工程量70%	美丽渔港指挥部	县海洋与渔业局实施，高亭镇等部门配合申报2021年专项债券资金8000万元

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
112	江南山现代渔业小镇项目	储备甲类	建设渔业后勤保障基地、规划路网建设以及商业地块开发（酒店、宾馆、民宿等）。	高亭镇	2021.6- 2023.6	58000		1000				1000	推进公建配套区建设，继续开展商业地块招商	美丽渔港指挥部	美丽渔港指挥部，高亭镇等部门配合
113	大浦门护岸加固维修工程	储备甲类	对大浦门总长约260米的码头、岸线护岸进行拆除重建，并实施岸顶路面修复工程。	高亭镇	2021.1- 2021.12	1000		1000				1000	完工	美丽渔港指挥部	高亭镇实施、县海洋与渔业局、县综合行政执法局等部门配合
114	美丽渔港提升项目（仙洲公园改造提升项目）	储备甲类	对山外码头至仙洲桥临海区域内现有建筑立面、绿化、整体景观进行综合提升改造，突出区域功能，更好满足娱乐、休闲需求。	高亭镇	2021.1- 2022.8	12000		5000				5000	完成总体工程量的50%，完成商业招引	美丽渔港指挥部	县交投集团代建，高亭镇等配合
115	美丽渔港提升项目（清泰路入口改造提升项目）	储备甲类	对清泰路入口进行改造提升。	高亭镇	2021.10- 2022.10	1700		500				500	完成清泰路入口进行改造提升建设	美丽渔港指挥部	县城投集团代建、高亭镇等配合
116	仙洲桥西侧至钟楼段滨海岸线景观项目	储备甲类	取消区间范围内的渔用道和路侧停车区域，实施绿道、绿化景观工程。	高亭镇	2021.1- 2022.3	6000		5000				5000	基本完工	美丽渔港指挥部	县城投集团代建，高亭镇、县海洋与渔业局等相关部门
117	滨港路立面改造工程	储备甲类	对钟楼至水产品交易市场段8幢公共建筑及13幢民用建筑的外立面进行提升改造。	高亭镇	2021.1- 2021.12	3000		3000				3000	完成立面改造工程	美丽渔港指挥部	县城投集团代建，高亭镇等配合
118	高亭中心渔港浪激渚段岸线综合治理项目	储备甲类	对高亭一村码头至火力发电厂段沿线670米长的卸鱼码头、127米长供油码头，300米长供冰码头进行改造，整治岸线总长2000米。	高亭镇	2022.1- 2023.9	20000	100	1000				1000	进入施工招投标阶段	美丽渔港指挥部	县海洋与渔业局实施，高亭镇、县综合行政执法局等配合
119	高亭中心渔港浪激渚段透空式防波堤建设工程	储备甲类	新建一条长约1.8公里长的透空式防波堤。	高亭镇	2022.6- 2023.12	30000	200	600				600	进入施工招投标阶段	美丽渔港指挥部	县海洋与渔业局实施，高亭镇等配合
120	浪激渚湿地公园项目	储备甲类	对实施范围内的现状建筑进行拆除后实施湿地复育，新建雨水花园及公园配套设施。	高亭镇	2021.6- 2022.12	5000		3000				3000	完成60%工程量	美丽渔港指挥部	县城投集团代建，高亭镇等配合
121	美丽渔港迁建安置项目	储备甲类	市监局高亭分局、交警滨海中队、高亭派出所、检察院、火力发电厂异地迁建安置工程。	高亭镇	2021.12- 2023.12	15000		7500				7500	启动市监局高亭分局、交警滨海中队、高亭派出所、火力发电厂迁建工程	美丽渔港指挥部	县城投集团代建，高亭镇等配合
	县大数据管理中心					7927	0	7927	6635	214	0	1078			
122	新型海岛城镇智慧化建设	储备甲类	新型海岛城镇智慧化建设。	高亭镇	2021.1- 2021.12	7927		7927	6635	214		1078	完工	县大数据管理中心	
	市生态环境局岱山分局					600	0	600	600	0	0	0			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
123	2021年岱山县水环境综合整治	储备甲类	东沙镇上金支河（500米）、高亭镇板井潭河（300米）、岱西镇岱西河（1000米）三条河道水体治理项目。	高亭镇、东沙镇、岱西镇	2021.1- 2021.12	600		600	600				完工	市生态环境局岱山分局	
岱山经济开发区						240261	3400	55000	0	0	0	55000			
124	岱山产业新城综合配套提升工程（星浦未来社区）	储备甲类	建设南区住宅地块、科创中心、智慧酒店、社区中心、管委会地块改造、宿舍楼地块改造、河道改造、滨水景观带等内容。总用地面积约234亩，总建筑面积约30.2万平方米。	开发区	2021.7- 2023.12	168661	3400	18000				18000	地下室完成70%	岱山经济开发区	含浙石化自建的宿舍楼投资由开投实施
125	岱山经济开发区道路建设工程	储备甲类	新建海缘路一期，位于经济开发区大众胶带北侧，道路长度约240米，宽度24米；新建海工二路，位于未来社区南侧，道路长度约474米，宽度20米；新建海工三路，位于未来社区东侧，道路长度约419米，宽度20米；新建徐福大道辅道一期，位于徐福大道北侧（南浦至摇星浦段），道路长度约1.3公里，宽度24米及德馨南路与浪前线增设平交口工程。	开发区	2021.1- 2022.6	7300		7000				7000	徐福大道辅道一期完成80%工程量，其余道路完工	岱山经济开发区	由开投实施
126	开发区电网提升工程（徐福大道10KV管线落地及开闭所建设）	储备甲类	沿徐福大道10KV高压线缆落地（12孔），及配套开闭所建设。	开发区	2021.1- 2022.12	4000		2000				2000	完成50%工程量	岱山经济开发区	由开投实施
127	岱山经济开发区2000吨级危险品码头提升项目	储备甲类	2000吨级危险品码头等级从丙类提升到甲类。	开发区	2021.1- 2021.12	2000		2000				2000	完工	岱山经济开发区	由开投实施
128	中科院宁波材料所岱山新材料研究和试验基地（石化产业循环经济发展中心项目）	储备甲类	在新材料产业园东片区三类工业用地内建设中试基地，总面积10000平方米。	开发区	2021.1- 2022.12	15000		6000				6000	建成中科院宁波材料所岱山新材料研究和试验基地	岱山经济开发区	由开投实施
129	新材料小微园建设项目	储备甲类	岱山县经济开发区竹山路南侧，盈浦路西侧建设标准厂房，建设用地约152亩，建筑面积约10万平方米。	开发区	2021.1- 2022.12	35000		13000				13000	完成40%工程量	岱山经济开发区	由开投实施
130	岱山经济开发区孵化基地项目	储备甲类	岱山县经济开发区盈浦路东侧建设孵化基地，建设用地面积12.38亩，建筑面积约5000平方米。	开发区	2021.1- 2022.3	1800		1500				1500	完成90%工程量	岱山经济开发区	由开投实施
131	岱山汽船配内饰密封件产业创新服务综合体一期	储备甲类	在东沙汽船配小镇内打造科创园区，形成综合服务体。	东沙镇	2021.1- 2021.12	3000		3000				3000	完工	岱山经济开发区	由开投实施
132	岱山经济开发区港口疏浚工程	储备甲类	岱山经济开发区岸线周边航道疏浚。	开发区	2021.1- 2022.12	1500		500				500	完成疏浚工程一期	岱山经济开发区	由开投实施
133	岱山经济开发区土地储备项目（近期）	储备甲类	收储土地约273亩。	开发区	2021.1- 2021.12	2000		2000				2000	完工	岱山经济开发区	由开投实施
秀山乡						6425	0	4425	0	0	0	4425			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
134	秀山乡全民健身公园	储备甲类	公园位于秀山农村信用社旁。主要包含厕所1座、笼式足球场1个、笼式篮球场1个、儿童游戏场地1个、健身场地1块、棋盘桌2套及配套景观绿化水系。	秀山乡	2021.1- 2021.12	550		550				550	完工	秀山乡	
135	秀东村“旱改水”质量提升项目（一期）	储备甲类	对秀东西南侧（海岙）岙里旱地改造为水田。项目规划总建设规模为4.548公顷（68.22亩），改造水田面积3.3356公顷（50.034亩）。	秀山乡	2021.1- 2021.6	475		475				475	完工	秀山乡	
136	兰山渔业休闲码头	储备甲类	修建1000平方米沥青场地及新建码头。	秀山乡	2021.1- 2021.12	700		700				700	完工	秀山乡	渔港资金补助
137	秀山乡樱花岛建设项目	储备甲类	三礁水系改造2公里，花海内水系改造1公里及周边水系贯通、樱花公园建设、樱花公园周边绿化景观提升、梅花公园（樱花林梅花苑）建设；箬跳景观河道改造工程（护岸整治及河岸两侧绿化景观打造）。	秀山乡	2020.1- 2021.12	1500		1500				1500	完工	秀山乡	
138	秀山乡湿地公园建设项目	储备甲类	湿地水系改造、河道治理、旅游业态打造以及田园画板建设（水上花海廊道、游步道、景观小品）。	秀山乡	2021.1- 2022.12	3000		1000				1000	完成水系整合提升，完成田园画板游步道基础设施建设和部分旅游业态打造。	秀山乡	
139	秀山乡海钓公园	储备甲类	对现景区内的海钓矶钓平台、山体道路进行维修，其他配套项目引进公司进行打造。海钓公园整体与附近的三礁沙滩、九子沙滩共同承包经营。	秀山乡	2021.1- 2021.12	200		200				200	完工	秀山乡	
衢山镇						56964	200	10364	0	108	0	10256			
140	衢山镇渔港经济区道路管网工程（二期）	储备甲类	包含规划衢山渔港经济区内12条道路、总长约7138米，3座钢筋砼箱涵。	衢山镇	2021.8- 2023.12	33970		1000				1000	完成前期部分工程招投标及场地平整	衢山镇	由大衢渔港开发有限公司实施
141	衢山镇泥螺山万头猪场污水管网配套工程	储备甲类	建设污水提升泵站一座，建设污水压力管网dn110pe管6km。	衢山镇	2021.1- 2021.6	338		338				338	完工	衢山镇	
142	岱山衢山鼠浪花岗石二厂废弃矿山生态环境治理工程	储备甲类	该废弃矿山生态环境治理分为北部残山及南、北二块段，北部残山边坡长约215m，北块段边坡长约360m，南块段边坡长约850m，北部残山区域拟按+5.5m标高采平，北块段拟采用“系统削坡+坡脚挡土墙+截排水系统+厚层基材喷播”，南块段受条件限制、拟采用“局部削坡+清坡排险+坡脚挡土墙+截排水系统+厚层基材喷播”。	衢山镇	2021.1- 2023.12	18930	200	6000				6000	完成工程前期及矿山开拓系统	衢山镇	衢山镇负责工程前期
143	岱山县衢山镇渔港经济区G1地块废弃矿山治理及生态修复工程	储备甲类	治理衢山渔港经济区规划G1地块处矿山边坡，边坡治理约2万平方米，中心绿地建设面积4.65万平方米。	衢山镇	2021.5- 2022.5	2200		1500				1500	完成工程量60%	衢山镇	由大衢渔港开发有限公司实施

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
144	岱山县大衢渔港维护工程	储备甲类	码头桩基断裂进行补桩；码头面板修复；码头系船设施修复；橡胶护舷修复。	衢山镇	2021.1- 2021.12	180		180		108		72	完工	衢山镇	由大衢渔港开发有限公司实施
145	2021年打水河道整治工程	储备甲类	打水河道除草、清淤整治1100米，排水涵洞改造2处。	衢山镇	2021-2021	110		110				110	完工	衢山镇	
146	衢山镇矛盾纠纷调处中心建设	储备甲类	租赁房屋、装修，进行办公室设施建设，装修面积约7000平方米。	衢山镇	2021.3- 2021.12	200		200				200	完工	衢山镇	
147	“东海瀛洲、风情渔港”衢山岛双龙湾地区规划国际方案征集	储备甲类	制定工作方案、编制任务书、通过规划方案。	衢山镇	2021-2021	436		436				436	完成规划编制	衢山镇	由大衢渔港开发有限公司实施
148	衢山岛黄线路灯安装工程	储备甲类	道路一侧路灯节能路灯安装。	衢山镇	2021.4- 2021.10	100		100				100	完工	衢山镇	
149	衢山城区市政维护项目	储备甲类	城区范围内的路面维修、管道维护、交通安全设施、路灯照明及环卫设施维护、景观小品维护等。	衢山镇	2021.1- 2021.12	400		400				400	完工	衢山镇	
150	衢山镇福利中心运行工程	储备甲类	室内家具电器采购。	衢山镇	2021.1- 2021.10	100		100				100	完工	衢山镇	
	储备乙类项目					437980	0	11967	0	2000	0	9967			
	县委党校					9000	0	200	0	0	0	200			
151	县委党校迁建工程	储备乙类	位于原酒坊中学，用地面积31.9亩，占地面积6.7亩，总建筑面积13000平方米，绿地面积4000平方米。包括：行政综合楼1538平方米、科教楼2700平方米、宿舍（后勤）楼3980平方米、餐饮1000平方米、体育运动600平方米、连廊304平方米、室外配套（包括省青年实践基地）1700平方米。	高亭镇	2021-2024	9000		200				200	完成方案及相关前期	县委党校	安排前期资金200万元，县住建局协助方案设计
	县经信局					2000	0	0	0	0	0	0			
152	县级救灾物资仓储设施	储备乙类	救灾物资储备库2000平方米及相关配套用房、晾晒场，总用地面积12亩。	开发区	2021-2022	2000								县经信局	安排前期资金80万元
	县教育局					5000	0	0	0	0	0	0			
153	岱山初级中学综合改造	储备乙类	拆除1号楼，新建1幢面积约3500平方米的综合教学楼（含连廊）及绿化景观等相关附属工程。	高亭镇	2022-2023	2000								县教育局	安排前期资金20万元
154	高亭小学扩建工程	储备乙类	办学规模扩大到30班，征用原中心幼儿园4000余平方米土地，保留建筑面积630平方米的综合楼，拆除建于1985年、砖混结构、抗震设防低的2800平方米教学楼，新建1幢综合楼，建筑面积约3500平方米（不含架空层）。	高亭镇	2022-2023	3000								县教育局	总投资未包括土地费用
	县公安局					16500	0	460	0	0	0	460			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
155	岱西派出所业务技术用房建设项目	储备乙类	规划总用地面积12亩，总建筑面积约2812平方米。	岱西镇	2021-2023	2000		460				460	开工建设	县公安局	安排前期资金60万元
156	城郊派出所业务技术用房建设项目	储备乙类	项目位于岱东安定路以南，合兴路以西，规划总用地面积9亩，总建筑面积约2127平方米。	岱东镇	2021-2023	1500								县公安局	
157	岱山县公安局高亭派出所、巡特警大队及交警大队城区中队业务技术用房	储备乙类	规划总用地面积36亩，总建筑面积约20302平方米。	高亭镇		13000								县公安局	
县民政局						4000	0	0	0	0	0	0			
158	东沙康养联合体项目	储备乙类	推进本岛乡镇（含秀山）敬老院整合提升，在东沙镇（原泥峙盐业中学）打造1个乡镇康养联合体，床位数200张左右。	东沙镇	2022-2024	4000								县民政局	
县住建局						5000	0	927	0	0	0	927			
159	滨海大道综合提升一期工程	储备乙类	东起大浦门，西至浪激嘴，总长度约8公里。建议分期实施，分为沿港东路、沿港中路、滨港路、滨港路延伸等四期，2021-2022年先行实施滨港路段。	高亭镇	2021-2022	5000		677				677	开工建设	县住建局	美丽渔港办出资由城投实施安排前期资金177万元
160	邮电路延伸工程可行性研究	储备乙类	道路总长约310米，其中改建部分100米，断头部分210米，规划红线宽度10米。	高亭镇	2021-2025	待定		100				100	完成可行性研究	县住建局	规划设计类项目
161	长河路四期工程可行性研究	储备乙类	西起沿港西路，东至育才路口，贯通长河路三期瓶颈，规划长度260米。	高亭镇	2021-2025	待定		150				150	完成可行性研究	县住建局	规划设计类项目
县交通运输局						75000	0	200	0	0	0	200			
162	S201岱山浪激渚至双合改扩建工程	储备乙类	由二级改扩建为一级公路，长约10公里。	高亭镇、岱西镇	2022-2024	70000		100				100	开展前期研究	县交通运输局	
163	衢山汽车总站建设	储备乙类	在衢山客运中心南侧新建衢山汽车总站一座，占地面积约22.5亩。	衢山镇	2021-2024	5000		100				100	开展前期研究	县交通运输局	由交投实施
县文广旅体局						2510	0	510	0	0	0	510			
164	东沙游泳池	储备乙类	新建游泳池一座。	东沙镇		待定								县文广旅体局	

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
165	盐文化体验中心	储备乙类	通过与周边水景（盐田）结合，室内观展和室外体验结合，丰富参观流线内容。项目用地3.8亩，建筑占地约1250平方米，总建筑面积2500平方米。	待定		2000								县文广旅体局	由交投实施
166	城市书房	储备乙类	项目分固定书房和可移动书房，固定书房位于高亭镇山外路195号1-3层，改建面积240平方米。可移动书房位于秀山，建筑面积约100平方米，配备24小时图书自助借还系统及统一监管管理平台。	高亭镇、秀山乡	2021-2021	510		510				510	完工	县文广旅体局	
167	博物馆提升改造项目（一期）	储备乙类	对金维映史迹陈列馆、城市规划馆等内部提升，包括台风博物馆二期内部提升及周边环境改造。	岱山县	2021-2021	1000		1000				1000	完工	县文广旅体局	由交投实施
县农业农村局						130000	0	5000	0	2000	0	3000			
168	岱山县海塘安澜工程（一期）-城防海塘加固工程	储备乙类	提标加固海塘10.17公里，按照100年一遇标准设计。	岱山县	2021-2030	130000		5000		2000		3000	完成浪激嘴段海塘改造并建设湿地公园	县农业农村局	
县海洋与渔业局						450	0	0	0	0	0	0			
169	岱山县渔业执法（扣船所）综合管理房	储备乙类	建筑面积1000平方米。	高亭镇		450								县海洋与渔业局	
市生态环境局岱山分局						2000	0	0	0	0	0	0			
170	岱山县工业固废集中分拣处置项目	储备乙类	引入固废基础设施。	开发区		2000							建立统一固废分拣处置机制	市生态环境局岱山分局	
岱山经济开发区						160000	0	0	0	0	0	0			
171	原恒京地块海塘工程	储备乙类	新建恒京地块海塘，长度约650米。	开发区		2000								岱山经济开发区	由开投实施
172	海天船厂海塘工程	储备乙类	新建海天船厂地块海塘，长度约300米。	开发区		1000								岱山经济开发区	由开投实施
173	岱山经济开发区5万吨级物流码头工程	储备乙类	建设3~5万吨级物流码头。	开发区		10000								岱山经济开发区	由开投实施
174	岱山经济开发区土地储备项目（远期）	储备乙类	收储土地约4900亩，形成约2800亩三类工业用地。	开发区		100000								岱山经济开发区	由开投实施
175	岱山经济开发区安置房建设项目	储备乙类	建设安置房约9万平方米。	开发区		45000								岱山经济开发区	由开投实施
176	岱山经济开发区环境风险保障及智慧化管理系统建设项目	储备乙类	污水管网“下改上”，企业智慧化雨水及污水在线监测系统，中转提升泵站及应急保障池建设。	开发区		2000								岱山经济开发区	由开投实施
县残联						1500	0	150	0	0	0	150			

序号	项目名称	建设性质	建设内容及规模	建设地点	开工时间 完工时间	总投资	至2020年 底完成投资	2021年计 划投资	2021年财 政安排	2021年上 级补助	2021年银 行贷款	2021年其 它资金	至2021年底 形象进度	考核单位	备注
177	岱山县残疾人托养中心	储备乙类	位于原泥峙中学，新建县级残疾人托养中心，占地约5亩，建筑面积约2000平方米（含1500平方米左右的托养设施和500平方米左右的综合服务设施），设置70张左右的全托床位，可容纳120名左右的残疾人实现集中托养和日间照料。	东沙镇	2021-2023	1500		150				150	开展前期研究	县残联	
	高亭镇					1100	0	220	0	0	0	220			
178	山外-大小蒲门疏浚工程	储备乙类	根据扫海测量情况和目前渔船型深和吨位对山外-大小蒲门进行疏浚。	高亭镇	2021-2025	1100		220				220	完成20%工程量	高亭镇	
	东沙镇					7020	0	1700	0	0	0	1700			
179	东沙镇骨灰纪念堂工程	储备乙类	总用地面积17.2亩，总建筑面积3400平方米，地上总建筑面积3000平方米，地下建筑面积400平方米，绿地率30%，机动车停车位24个。	东沙镇	2021-2022	3520		200				200	完成前期工作	东沙镇	
180	东沙全域旅游提升项目	储备乙类	对东沙古渔镇景区综合提升、包括美食广场约3000平方米、休闲体育公园约7000平方米、东沙湾游步道及周边环境、桐盘湾海滨休闲区约6000平方米，对泥峙江窑湖景观提升，司基精品村打造，东沙美丽风景带提升。	东沙镇	2021-2023	3500		1500				1500	完成40%工程量	东沙镇	
	岱西镇					400	0	400	0	0	0	400			
181	岱西镇水产养殖尾水处理设施建设	储备乙类	建设海水养殖尾水处理系统包括沟渠清淤、对区域内水闸进行改造、新建沉降池、风机、曝气盘安装等及对周边环境进行整治。	岱西镇	2021-2021	400		400				400	完工	岱西镇	
	秀山乡					11500	0	0	0	0	0	0			
182	秀东商贸中心建设工程	储备乙类	在惠生厂区附近拟建设商贸中心，商铺对外招租。	秀山乡	2021-2023	2000							完成规划设计，启动项目前期工作	秀山乡	
183	常石商贸中心建设工程	储备乙类	建设提供400个停车位的停车场和商贸大厦。	秀山乡	2021-2023	3000							完成规划设计，启动项目前期工作	秀山乡	
184	秀山乡小蚶拆迁安置房房屋建设	储备乙类	建筑面积17930平方米，其中住宅11280平方米。占地面积281.9亩。	秀山乡	2021-2023	4000							开工建设	秀山乡	
185	秀山乡亲子酒店	储备乙类	建设秀山乡亲子酒店，建筑面积5000平方米。	秀山乡	2021-2023	500							完成规划设计等前期准备工作	秀山乡	
186	秀山乡双鸾民宿村	储备乙类	对双鸾进行整体打造。	秀山乡	2021-2023	2000							完成规划设计等前期准备工作	秀山乡	
	衢山镇					4000	0	1200	0	0	0	1200			
187	大衢渔港水深维护工程	储备乙类	改造大衢渔港防波堤北堤，开挖124.4米长防波堤并铺设35.5×6.8箱涵15根。	衢山镇	2021-2022	3000		1000				1000	完成30%工程量	衢山镇	由舟山市岱山县大衢渔港开发有限公司实施
188	衢山镇污水处理厂清洁排放技术改造	储备乙类	对现有的污水处理厂进行清洁排放标准提升改造。	衢山镇	2021-2022	1000		200				200	开工	衢山镇	